

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão: R01
			Data: 26/02/2025
Projeto:	Responsável:	Cliente:	Bancos:
CONSTRUÇÃO DO MURO E REFORMA E. M. CLARISSE TOLEDO		 <div>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</div>	SINAPI: 12/2024 Minas Gerais
			SETOP: 10/2024 Minas Gerais
			SICRO : 10/2024 Minas Gerais
			SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais
			BDI 1: 26,52%
			BDI 2: -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO MURO E REFORMA E. M. CLARISSE TOLEDO								
ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total por Etapa
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$	3.231,60	3.231,60	3.231,60	3.231,60	3.231,60	R\$ 16.158,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	%	100,00%					100,00%
		R\$	16.427,57					R\$ 16.427,57
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%					100,00%
		R\$	5.376,33					R\$ 5.376,33
4	LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES	%	50,00%	50,00%				100,00%
		R\$	7.727,43	7.727,43				R\$ 15.454,86
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%		60,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		R\$		1.675,54	558,51	558,51		R\$ 2.792,57
6	ESTRUTURA	%		30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
		R\$		11.007,92	18.346,53	7.338,61		R\$ 36.693,05
7	SISTEMA VERTICAL	%			50,00%	50,00%		100,00%
		R\$			6.292,56	6.292,56		R\$ 12.585,11
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	%			40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		R\$			22.075,68	16.556,76	16.556,76	R\$ 55.189,21
9	ESQUADRIAS	%			100,00%			100,00%
		R\$			38.064,93			R\$ 38.064,93

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO MURO E REFORMA E. M. CLARISSE TOLEDO								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total por Etapa
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	%				50,00%	50,00%	100,00%
		R\$				8.988,36	8.988,36	R\$ 17.976,72
11	REFORÇO METÁLICO	%	60,00%	40,00%				100,00%
		R\$	28.997,63	19.331,75				R\$ 48.329,38
12	SISTEMA DE PISOS	%			50,00%	50,00%		100,00%
		R\$			29.270,99	29.270,99		R\$ 58.541,97
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%			100,00%			100,00%
		R\$			244,79			R\$ 244,79
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%			100,00%			100,00%
		R\$			288,41			R\$ 288,41
15	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	%					100,00%	100,00%
		R\$					298,36	R\$ 298,36
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			50,00%	50,00%		100,00%
		R\$			13.142,13	13.142,13		R\$ 26.284,26
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	%					100,00%	100,00%
		R\$					836,20	R\$ 836,20
18	SERVIÇOS FINAIS	%					100,00%	100,00%
		R\$					8.493,61	R\$ 8.493,61

Porcentagem	17,15%	11,94%	36,53%	23,71%	10,67%
Custo	R\$ 61.760,56	R\$ 42.974,24	R\$ 131.516,12	R\$ 85.379,52	R\$ 38.404,89
Porcentagem Acumulada	17,15%	29,09%	65,62%	89,33%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 61.760,56	R\$ 104.734,80	R\$ 236.250,92	R\$ 321.630,44	R\$ 360.035,33

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALOISIO CAETANO FERREIRA
CREA - MG 97.132/D