

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>Projeto:</b>	<b>Responsável:</b>	<b>Cliente:</b>	<b>Revisão:</b> R00
CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA		 Prefeitura Municipal de <b>Pouso Alegre</b>	<b>Data:</b> 23/06/2025
			<b>Bancos:</b>
			SINAPI: 05/2025 Minas Gerais SETOP: 01/2025 Minas Gerais SICRO : 01/2025 Minas Gerais SUDECAP: 04/2025 Minas Gerais
			<b>BDI 1:</b> 24,23%
			<b>BDI 2:</b> -

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total por Etapa
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	3.215,17	3.215,17	3.215,17	3.215,17	R\$ 12.860,68
2	CANTEIRO DE OBRAS	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	2.999,79	2.999,79	2.999,79	2.999,79	R\$ 11.999,17
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%				100,00%
		R\$	7.481,88				R\$ 7.481,88
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	1.222,20	1.222,20	1.222,20	1.222,20	R\$ 4.888,80
5	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	%	100,00%				100,00%
		R\$	5.750,47				R\$ 5.750,47
6	TERRAPLANAGEM	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	53.796,53	53.796,53	53.796,53	53.796,53	R\$ 215.186,13
7	DRENAGEM	%			50,00%	50,00%	100,00%
		R\$			6.404,73	6.404,73	R\$ 12.809,46
8	PAVIMENTAÇÃO	%				100,00%	100,00%
		R\$				7.347,86	R\$ 7.347,86

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTENÇÃO RUA ALFERES A. G. MEDELA**

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total por Etapa
9	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	%	100,00%				100,00%
		R\$	18.537,06				R\$ 18.537,06
10	LIMPEZA DA OBRA	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	3.548,60	3.548,60	3.548,60	3.548,60	R\$ 14.194,38

Porcentagem	31,04%	20,83%	22,89%	25,25%
Custo	R\$ 96.551,70	R\$ 64.782,29	R\$ 71.187,02	R\$ 78.534,88
Porcentagem Acumulada	31,04%	51,87%	74,75%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 96.551,70	R\$ 161.333,99	R\$ 232.521,01	R\$ 311.055,89

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALOISIO CAETANO FERREIRA  
CREA - MG 97.132/D