

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revisão:	R00
Data:	28/09/2022
Bancos:	SINAPI - 05/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 04/2022 - Minas Gerais
BDI 1:	26,52%
BDI 2:	0,00%

Empresa projetista:



Projeto:

REFORMA DA COBERTURA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO JOÃO

Cliente:



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA COBERTURA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO JOÃO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.237,12	100,00% 2.237,12		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 78.877,29	33,33% 26.289,80	33,33% 26.289,80	33,34% 26.297,69
3	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 6.536,51	33,33% 2.178,62	33,33% 2.178,62	33,34% 2.179,27
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 9.987,38	100,00% 9.987,38		
5	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 268.882,47	40,00% 107.552,99	30,00% 80.664,74	30,00% 80.664,74
6	FECHAMENTO DA COBERTURA	100,00% 2.032,68			100,00% 2.032,68
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 21.387,87			100,00% 21.387,87
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.527,16			100,00% 3.527,16

Porcentagem			37,68%		27,74%		34,59%
Custo		R\$	148.245,91	R\$	109.133,16	R\$	136.089,41
Porcentagem Acumulado			37,68%		65,41%		100,00%
Custo Acumulado		R\$	148.245,91	R\$	257.379,07	R\$	393.468,48

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D